

**Datum** : 14 februari 2025  
**Tijd** : 09:30 uur  
**Locatie** : TEAMS  
**Kopie naar** :  
**Opgesteld door** : Mw. S. Zenden

**Aanwezig** : Namens gemeente Schouwen-Duiveland:  
Mw. A.M.J. van Burg  
Mw. J.G. Smit  
Dhr. R. de Winter

Namens de ondernemersvereniging:  
Mw. N.D.A. Bom

Namens de dorpsraad:  
Dhr. J.E. Kelder

**Afwezig** : Dhr. G.J. Benou (gemeente SD)  
Dhr. H. Post (gemeente SD)

Nr.	Onderwerp	Behandeling / Afspraken	Aktie door:
1.	Opening	Mw. Van Burg heet alle aanwezigen hartelijk welkom en opent de vergadering.	
2.	Mededelingen	-	
3.	Vaststellen agenda en verslag vorige vergadering d.d. 17-01-2025	Er worden geen wijzigingen of aanvullingen doorgevoerd. De agenda is hiermee vastgesteld.  Aanwezigen hebben geen aanvullingen/wijzigingen op het concept verslag. Het verslag van 17 januari 2025 is definitief vastgesteld.	
4.	Stand van zaken	<p><b>a. Herinrichting centrum Haamstede</b></p> <p>De werkzaamheden, uitgezonderd de kruising Noordwekken, kunnen voor Pasen afgerond worden.</p> <p>Opties voor het uitvoeren van het werk aan de Noordwekken zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitvoeren samen met werkzaamheden aan de Burghseweg; of</li> <li>- Uitvoeren na de meivakantie, maar voor de zomervakantie.</li> </ul> <p>Dhr. De Winter bespreekt de mogelijkheden, rekening houdend met de bereikbaarheid van het centrumgebied in de bouwvergadering. Terugkoppeling aan de dorpsraad en ondernemersvereniging volgt medio maart.</p> <p><i>Kwaliteit van de halfverharding op het Slotplein</i> &gt; Daar is aandacht voor. Bij de directe burens (B&amp;B) wordt verharding aangebracht, zodat er minder/geen hinder is van het naar binnen lopen van het materiaal. Voor nu willen we in ieder geval het komende zomerseizoen afwachten en beoordelen hoe de halfverharding er dan bij ligt.</p>	RdW

	<p><i>Horeca-exploitanten</i> &gt; Zij hebben begin februari een e-mail ontvangen met een herinnering voor de aanvraag terras- en terrasschermen vergunning.</p> <p><b>b. Herinrichting Kloosterweg</b> De uitvoering verloopt volgens planning. De aannemer denkt zelfs het fietspad iets te kunnen doortrekken tot voorbij de plangrens van deel 1 van het werk (Pasen 2025).</p> <p>Ondanks het feit dat de omleiding soms als lastig wordt ervaren, is de aannemer over het algemeen tevreden. De samenwerking met Evides, die aanpassingen aan de waterleiding uitvoert, verloopt inmiddels ook beter.</p> <p>Er heeft met enkele omwonenden afstemming plaatsgevonden over de kruising Kloosterweg/Binnenduin, specifiek de afstand tussen het fietspad en de kruising en het zicht daarop. Daar worden aanvullende maatregelen getroffen, vooral bebording en markering op de weg.</p> <p>Dhr. Kelder uit zijn zorgen over de veiligheid van fietsers op de kruising met de Badweg.</p> <p>Dhr. De Winter geeft aan dat daar extra maatregelen genomen zullen worden door middel van bewegwijzering (belijning) op het betonpad voor de fietsers ter plaatse.</p> <p><b>c. Herinrichting Weststraat/Burghseweg</b> Het voorlopig ontwerp zal op 25 februari a.s. voor akkoord aan het college worden voorgelegd.</p> <p>Op 18 februari a.s. is er een startbijeenkomst met Van Gelder voor de vervolgfase. Alle onderliggende onderzoeken zijn afgerond. De bomen effect analyse is uitgevoerd, de bomen zijn over het hele tracé in goede staat.</p> <p>De werkzaamheden van DNWG &amp; Evides (verleggen kabels/leidingen gas, water, elektra in het deel tussen centrum Haamstede en Burghseweg) zullen vooruitlopend op de werkzaamheden van de gemeente worden uitgevoerd.</p> <p>De werkgroep heeft de terugkoppeling op hun advies ontvangen. Dit is ook een bijlage bij het college- en raadsvoorstel.</p> <p>Ontwerp uitdagingen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Snelheidsremmende maatregelen toepassen, ja of nee? En waar dan?</li><li>- Waar stopt het profiel van de fietsstraat (voor of na Market Plaza &gt; met de exploitant bespreken).</li></ul> <p>Het plangebied stopt vlak na de kruising met de Leliëndaleweg.</p> <p><b>d. Mobiliteitshub(s)</b> Dhr. Post wordt projectmanager realisatie en voorbereiding voor alle mobiliteitshubs op Schouwen-Duiveland. Voor de (locatie en uitwerking van de) hubs in Burgh-Haamstede zal dhr. Post afspraken maken met de dorpsraad en de ondernemersvereniging.</p>	
--	--	--

	<p><b>e. Kunst, cultuur, erfgoed</b> Geen bijzonderheden te melden.</p> <p>Dhr. Van Rossum heeft schriftelijk aan de gemeenteraad verzocht te reageren op de ontwikkelingen rondom het beoogde digitale scherm aan de Noordstraat.</p> <p><b>f. Woningbouw</b> <i>Zeeuwwand locatie Bernhardstraat/Julianastraat</i> De bouw aan de Bernhardstraat is gestart. De planning loopt op schema.</p> <p>De afspraken met de buurman verlopen goed. Het streven van hem is rondom de zomer te starten met de bouw.</p> <p><i>Bijkerk/de Koebel</i> Met de eigenaar is afgesproken het financiële deel van het project eerst verder af te tasten.</p> <p><u>Stikstof</u> &gt; Bijkerk maakt gebruik van intern salderen. Er is een herberekening nodig om inzichtelijk te maken welke uitdagingen er op dat vlak liggen. De provincie heeft aangegeven geen vergunningen te verlenen bij stikstofdepositie op de Kop van Schouwen, zolang er geen andere oplossingen zijn.</p> <p><b>g. Kop van Haamstede</b> In de commissievergadering is besloten dat het raadsvoorstel als hamerstuk op de agenda van de gemeenteraad wordt geplaatst (27 februari).</p> <p>Er is draagvlak bij de politiek. De verhuizing van Market Plaza is voor de dorpsas belangrijk.</p> <p>Aandachtspunten vanuit de politiek zijn :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Grondexploitatie</li><li>- Het verplaatsen van de brandweerkazerne</li></ul> <p>Na akkoord van de gemeenteraad, zal er een concept intentieovereenkomst aan initiatiefnemer worden voorgelegd.</p> <p><u>Start parkeeronderzoek</u> &gt; na akkoord van de gemeenteraad, zal aan Bureau Juust de opdracht voor een parkeeronderzoek worden verstrekt. Meer in het bijzonder de vraag hoeveel parkeerplaatsen nodig zijn, hoe die te verdelen tussen de ontwikkeling en bezoekers van het centrumgebied en de mogelijke regimes.</p> <p><b>h. Inprikker N57 (inclusief maatregelen Bernhardstraat)</b> De inprikker wordt weer op de agenda geplaatst (politiek), als er duidelijkheid is over de verplaatsing van Market Plaza. Te zijner tijd wordt een en ander opnieuw onderzocht.</p> <p><i>Bernhardstraat</i> Voor nu is aan Bureau Juust opdracht verstrekt om de verkeersmaatregelen voor de Bernhardstraat uit te werken. De bewoners worden april/mei uitgenodigd om de varianten en oplossingsrichtingen te bespreken.</p>	
--	---	--

		<p><i>Kruising N57</i></p> <p>Dhr. De Winter geeft aan dat er vanuit Rijkswaterstaat nog geen reactie is ontvangen op de uitvraag voor de gezamenlijke opdracht aan Bureau Juust (voor het uitwerken van de kruising).</p> <p>Mw. Smit zegt toe te bekijken of dit onder de aandacht gebracht kan worden binnen Rijkswaterstaat.</p> <p><b>i. Ringwalburg</b></p> <p>Dhr. Post werkt aan de opdrachtverstrekking aan DaF architecten. Zij zijn ook betrokken geweest bij de erfgoeddeal Ringwalburg.</p> <p>Dhr. Post heeft ook een planning opgesteld.</p> <p>Dhr. Post wordt gevraagd een korte toelichting aan de stuurgroep te geven tijdens de volgende vergadering.</p>	
5.	Wat verder ter tafel komt	-	
7.	Sluiting	Mw. Van Burg dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.	