

Datum : 14 maart 2025

Tijd : 09:30 uur

Locatie : TEAMS

Kopie naar :

Opgesteld door : Mw. S. Zenden

Aanwezig : Namens gemeente Schouwen-Duiveland:

Mw. A.M.J. van Burg

Dhr. G.J. Benou

Dhr. R. de Winter

Dhr. H. Post

Namens de ondernemersvereniging:

Mw. N.D.A. Bom

Namens de dorpsraad:

Dhr. J.E. Kelder

Afwezig : Mw. J.G. Smit (gemeente SD)

Nr.	Onderwerp	Behandeling / Afspraken	Aktie door:
1.	Opening	Mw. Van Burg heet alle aanwezigen hartelijk welkom en opent de vergadering.	
2.	Mededelingen	-	
3.	Vaststellen agenda en verslag vorige vergadering d.d. 14-02-2025	Er worden geen wijzigingen of aanvullingen doorgevoerd. De agenda is hiermee vastgesteld. Aanwezigen hebben geen aanvullingen/wijzigingen op het concept verslag. Het verslag van 14 februari 2025 is definitief vastgesteld.	
4.	Stand van zaken	<p>a. Herinrichting centrum Haamstede</p> <p><i>Uitloop planning</i></p> <p>De stuurgroep leden hebben een memo ontvangen met de titel 'Uitloop planning herinrichting centrum Haamstede, 12 maart 2025'. In de memo geeft Aannemingsmaatschappij Van Gelder toelichting op twee mogelijke oplossingsrichtingen voor het uitlopen van de planning op enkele onderdelen van de herinrichting van het centrum.</p> <p>Deze opties zijn door dhr. De Winter vooraf besproken met mw. Bom, dhr. Kelder en dhr. Groenendijk (ondernemer in het gebied en lid bestuur ondernemersvereniging).</p> <p>Het verzoek aan de stuurgroep is in te stemmen met optie één uit deze memo. De werkzaamheden zullen grotendeels worden afgerond, er resteren dan nog werkzaamheden in de Weststraat, het Schoolplein en de kruising Noordwekken. De ondernemers worden hiermee niet gehinderd in hun exploitatie in het Paasweekend. De terrassen zijn gereed en de uitstallingen kunnen worden benut.</p> <p>Besluit</p> <p>De stuurgroep stemt in met optie één uit de memo.</p>	

		<p>Mw. Bom benadrukt het wel erg jammer te vinden dat de planning nu toch niet gehaald wordt. De kruising Noordwekken/Noordstraat moet te allen tijde openblijven voor voetgangers en fietsers. Ook voor bevoorrading moeten de Noordstraat en 't Schoolplein toegankelijk blijven.</p> <p>Kan er toegezegd worden dat alle werkzaamheden zijn afgerond voor Hemelvaartsdag (alle machines, hekken weg, alles toegankelijk)?</p> <p>Dhr. De Winter licht toe dat door de werkzaamheden bij Noordstaete, het groot onderhoud aan het Noordwekken (tussen Noordstaete en de kruising met het Noordwekken) ook gelijk door Van Gelder wordt uitgevoerd. De overige aandachtspunten zijn expliciet in de memo opgenomen, dit is helder voor Van Gelder.</p> <p>Er wordt toegezegd dat alle werkzaamheden zijn afgerond met Hemelvaartsdag, onder het voorbehoud dat het niet meer gaat vriezen of er andere onverwachte weersomstandigheden aan de orde zijn.</p> <p>Dhr. De Winter zal het besluit van de stuurgroep laten publiceren op de website van de dorpsvisie. Van Gelder zal een persbericht delen in de bouwapp.</p> <p>Mw. Van Burg benadrukt een correcte, tijdige communicatie aan de ondernemers.</p> <p><i>Markten</i></p> <p>Bij het inmeten van de markten is geconstateerd dat er met name in de Noordstraat ten opzichte van de groenvakken te weinig ruimte overblijft voor de hulpdiensten.</p> <p>Er wordt intern bij de gemeente naar een oplossing gezocht, waarbij de doorlopende kwaliteit van de openbare ruimte uitgangspunt is. Dhr. De Winter benadrukt dat fysieke aanpassingen ten behoeve van de marktkramen niet meer doorgevoerd. Aan de organisator is alvast gevraagd te onderzoeken of de kramen op andere plaatsen in en rond het centrum geplaatst kunnen worden.</p> <p>b. Herinrichting Kloosterweg</p> <p>De werkzaamheden verlopen volgens planning.</p> <p>De afsluiting in de laatste fase van dit deel van het project is besproken. Er is een oplossing gevonden om mensen beter over de omleiding te laten rijden, door een dubbele rijplaat neer te leggen (verbreding op de J.J. Boeijesweg). De hulpdiensten krijgen toestemming om over het fietspad te rijden, zodat zij Nieuw-Haamstede makkelijker/sneller kunnen bereiken.</p> <p>Op deze wijze komen we tegemoet aan enkele kritische punten uit de omgeving.</p> <p>Eind maart worden al caravans richting de vaste standplaatsen gebracht. In overleg met een recreatieondernemer wordt er gezocht naar een goede omleiding om de doorstroming en verkeersveiligheid te borgen.</p> <p>c. Herinrichting Weststraat/Burghseweg</p> <p>Het Voorlopig Ontwerp is vastgesteld door het college. Er is overleg met Van Gelder over de voorbereidingsfase bouwteam. Het streven is op of vlak na 1 oktober 2025 te starten met de werkzaamheden.</p>	RdW
--	--	---	-----

		<p>- Overleg met de vertegenwoordigers van de Katholieke kerk over de verwerving van het betreffende perceel.</p> <p>h. Inprikker N57 (inclusief maatregelen Bernhardstraat) <i>Bernhardstraat</i> Op 14 april a.s. wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de directe omgeving om de korte termijn maatregelen door te nemen. Naast maatregelen in de Bernhardstraat, zullen er ook wellicht ook maatregelen voorgesteld worden voor de Zandweg.</p> <p>Mogelijk komt Juust met de suggestie, om na de herinrichting van het centrum Burgh en als er meer bekend is over de gewijzigde verkeersstromen vanwege aanpassing centrumgebied Haamstede, de Bernhardstraat tot aan de Zandweg volledig herin te richten.</p> <p><i>Kruising N57</i> Er is opdracht verstrekt aan Bureau Juust voor het opstellen van twee varianten om de kruising verkeersveilig te maken.</p> <p>De dorpsraad en ondernemersvereniging worden betrokken in de participatie om de oplossingsrichtingen te bespreken.</p> <p>i. Ringwalburg Het plan van aanpak is nagenoeg gereed. Dit wordt vervolgens met de stuurgroep gedeeld.</p> <p>Een aantal acties zijn in gang gezet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Er is opdracht verstrekt aan DaF Architecten. - De uitvraag naar de archeologische studie is opgestart. Dit een brede studie, hiervan zijn publieksparticipatie en educatie een onderdeel. - De uitvraag voor de bodem- en waterstudie is opgestart. - In het 2^e kwartaal 2025 zal een informatieavond georganiseerd worden om de omgeving te informeren over de stand van zaken. <p>j. Herontwikkeling gemeentewerkplaats Vanwege de stikstofproblematiek is (woning)bouw niet mogelijk. Er wordt onderzocht of de volkstuinen naar de locatie verplaatst kunnen worden en/of er een dorpsboomgaard kan worden toegevoegd.</p>	
5.	Wat verder ter tafel komt	-	
6.	Sluiting	Mw. Van Burg dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.	