

**Datum** : 9 mei 2025  
**Tijd** : 09:30 uur  
**Locatie** : TEAMS  
**Kopie naar** :  
**Opgesteld door** : Mw. S. Zenden

**Aanwezig** : Namens gemeente Schouwen-Duiveland:  
Mw. A.M.J. van Burg  
Mw. J.G. Smit  
Dhr. G.J. Benou  
Dhr. R. de Winter  
Dhr. H. Post

Namens de ondernemersvereniging:  
Dhr. N. Groenendijk

Namens de dorpsraad:  
Dhr. J.E. Kelder

**Afwezig** : Mw. N.D.A. Bom (ondernemersvereniging)

Nr.	Onderwerp	Behandeling / Afspraken	Aktie door:
1.	Opening	Mw. Van Burg heet alle aanwezigen hartelijk welkom en opent de vergadering.  Dhr. Groenendijk vervangt mw. Bom namens de ondernemersvereniging.	
2.	Mededelingen	-	
3.	Vaststellen agenda en verslag vorige vergadering d.d. 11-04-2025	Er worden geen wijzigingen of aanvullingen doorgevoerd. De agenda is hiermee vastgesteld.  Aanwezigen hebben geen aanvullingen/wijzigingen op het concept verslag. Het verslag van 11 april 2025 is definitief vastgesteld.	
4.	Stand van zaken	<b>a. Herinrichting centrum Haamstede</b> Over ongeveer drie weken zijn alle werkzaamheden afgerond. Er wordt momenteel nog gewerkt aan een deel Weststraat richting de Ankerweg en de kruising Noordwekken. Dit in combinatie met een stukje onderhoud van de weg achter het Noordwekken.  De opening van de herinrichting centrum Haamstede is gepland op 4 juni a.s. De uitnodiging volgt in week 21.  Dhr. De Winter benadrukt dat eventuele aanpassingen, zoals gebruikelijk, na één seizoen (derhalve in het najaar) worden besproken met de dorpsraad en de ondernemersvereniging in een evaluatie-overleg. Het betreft dan zowel fysieke aspecten als verkeer en parkeren.	

	<p>Dhr. Groenendijk oppert het idee om op twee of drie plekken met gele borden aan te merken dat er een gewijzigde situatie is. Dhr. De Winter zegt toe dit in de bouwvergadering te bespreken.</p> <p><i>Noot: ingebracht in de bouwvergadering van 12 mei 2025, waarbij de aannemer heeft toegezegd op korte termijn op drie locaties (Noordwekken, Weststraat en Zuidstraat) deze borden te plaatsen.</i></p> <p>Dhr. Groenendijk geeft aan dat de ondernemersvereniging heeft geconstateerd dat het nieuwe deel van het parkeerterrein Kriekemeet nog niet goed vindbaar is, met name door de toeristen. Wellicht kan dit (nog) beter onder de aandacht gebracht worden.</p> <p>Dhr. De Winter geeft aan dat er komende week een nieuw verkeersbord geplaatst zal worden aan het begin van de Kriekemeet, dat de bewegwijzering naar het parkeerterrein moet verbeteren en verduidelijken.</p> <p>Dhr. Kelder geeft aan dat de halfverharding op het Slotplein erg stoffig is. De ring met het gedicht is hierdoor niet goed te zien. Kan dit verbeterd worden?</p> <p>Mw. Van Burg en dhr. De Winter geven aan dit punt tijdens de evaluatie in het najaar mee te nemen.</p> <p>Dhr. Groenendijk merkt op dat de ondernemersvereniging ook haar bedenkingen heeft, maar dat dit punt meegenomen kan worden in de evaluatie in het najaar.</p> <p><i>Kunstschouw</i> Tijdens de Kunstschouw zal er een kunstobject (van ijs) tussen de slotmuur en de fontein geplaatst worden.</p> <p><b>b. Herinrichting Kloosterweg</b> <i>Fase 1</i> De werkzaamheden voor de eerste fase zijn afgerond, op enkele opleverpunten na. Deze worden de komende tijd opgepakt.</p> <p>Aandachtspunt: de Japanse Duizendknoop is geconstateerd in de bermen. Er is een aanvullende opdracht gegeven aan IdVerde om dit zoveel mogelijk te bestrijden.</p> <p><i>Fase 2</i> Momenteel worden de voorbereidingen voor fase 2 uitgewerkt. De omleidingen moeten op een goede manier geregeld worden, met aandacht voor de bereikbaarheid van de hulpdiensten.</p> <p><b>c. Herinrichting Weststraat/Burghseweg</b> Dinsdag 13 mei a.s. wordt er een inloopavond voor de directe omgeving georganiseerd.</p> <p><i>Weststraat</i> Een bewoner heeft, namens een aantal bewoners, vragen en opmerkingen gemaakt over een aantal ontwerputgangspunten. Deze vragen en opmerkingen zijn schriftelijk beantwoord en worden voorafgaand aan de inloopavond mondeling toegelicht.</p>	
--	--	--

		<p><i>Ontwerp</i> De ontwerpwerkzaamheden lopen op schema, de raming wordt één dezer dagen verwacht. Indien nodig, worden er in juni extra financiële middelen aan het college gevraagd.</p> <p>Start werkzaamheden staat gepland voor begin oktober 2025 en afronding werkzaamheden voor Pasen 2026.</p> <p>Aandachtspunt: uitvoering tijdelijke verkeersmaatregelen in de Bernhardstraat en Zandweg. Er zijn twee opties:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Uitvoering in september 2025, als de rijbaan in de Noordstraat weer open is.</li><li>- Uitvoering in april 2026, als alle werkzaamheden in de Burghseweg zijn afgerond.</li></ul> <p>Er is een lichte voorkeur voor uitvoering in april 2026.</p> <p><b>d. Mobiliteitshub(s)</b> Presentatie door dhr. Post. De presentatie betreft informatie over de mobiliteitshubs op Schouwen-Duiveland. In de stuurgroep wordt vooral Burgh-Haamstede uitgelicht.</p> <p>Alle gegevens worden verwerkt in een startnotitie, die ter vaststelling aan het college wordt voorgelegd.</p> <p><i>Mobiliteitshub Burgh-Haamstede</i> De punten ten aanzien van Burgh-Haamstede zijn reeds gedeeld met de dorpsraad.</p> <p>Conclusies:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- De hub op de Kriekemeet meenemen in de integrale ontwerpogave voor de 'Kop van Haamstede' en tot die tijd de tijdelijke hub handhaven.</li><li>- Eind 2026 een evaluatiemoment plannen voor het beoordelen van de situatie.</li><li>- De locatie van de tijdelijke hub aan de Kraaijensteinweg handhaven en transformeren naar een permanent hub.</li></ul> <p><u>Vragen/opmerkingen:</u> Dhr. Kelder geeft aan dat vanuit inwoners een hub nabij de Alexanderstraat wenselijk is. Vooral, omdat de bewoners uit Burgh ver moeten lopen of fietsen naar de hub aan de Kriekemeet. De dorpsraad verzoekt met klem dat hier zorgvuldig naar wordt gekeken en wordt besproken met de werkgroep.</p> <p>Tweede zorgpunt is de parkeerfaciliteit op de Kriekemeet, als ook Market Plaza zich daar zal vestigen.</p> <p>Dorpsraad heeft derhalve een voorkeur voor een hub aan de Alexanderstraat.</p> <p>Dhr. Post zegt toe dit gezamenlijk met de dorpsraad te bespreken en afwegen. De parkeersituatie aan de Kriekemeet moet inderdaad goed besproken worden. De locatie Alexanderstraat zal nader tegen het licht gehouden worden.</p>	
--	--	---	--

	<p>Mw. Smit geeft als aandachtspunten mee:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sociale veiligheid</li><li>- Autoverkeer ontmoedigen, met name in het hoogseizoen.</li></ul> <p>Als de hub op een meer afgelegen locatie gesitueerd wordt, zal er minder gebruik van worden gemaakt. Ook voor recreanten zal het aantrekkelijker blijven om met de auto te blijven reizen.</p> <p><b>e. Kunst, cultuur, erfgoed</b> Voor nu geen bijzonderheden te melden.</p> <p><b>f. Woningbouw</b> <i>Zeeuwsland locatie Bernhardstraat/Julianastraat</i> De werkzaamheden verlopen op schema. De rioolaansluitingen zullen in juni worden gemaakt. Het streven is om de woningen voor de zomer op te leveren.</p> <p><b>g. Kop van Haamstede</b> Het streven is de intentieovereenkomst deze maand te ondertekenen.</p> <p><i>Onderzoek parkeerregime door Bureau Juust</i> Een eerste concept van de uitkomst wordt begin juni verwacht en besproken.</p> <p>De komende tijd wordt de Veiligheidsregio Zeeland benaderd om gezamenlijk naar nieuwe locaties voor de kazerne te kijken.</p> <p><b>h. Inprikker N57 (inclusief maatregelen Bernhardstraat)</b> <i>Bernhardstraat</i> De input vanuit de inloopavond wordt door Juust geprioriteerd en afgewogen. De uitkomst wordt binnenkort besproken met medewerkers van onze gemeente. Doelstelling is effectieve maatregelen, die binnen het budget passen.</p> <p><i>Kruising N57</i> Er zijn twee voorkeursvarianten om de kruising Weeldeweg/N57 aan te passen.</p> <p>Varianten:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Geen afslaan mogelijkheden, linker en rechter rijbaan gescheiden.</li><li>- Wel linksaf mogelijkheid vanuit de richting Oosterscheldekering en op deze manier gaan er minder verkeersstromen ontstaan op de inprikkers.</li></ul> <p>Deze varianten zullen civieltechnisch worden uitgewerkt en in de volgende stuurgroep worden gepresenteerd.</p> <p>Uitvoering op z'n vroegst in eerste kwartaal 2027 (tweede helft 2026 gaat de Zeelandbrug tijdelijk dicht).</p> <p><b>i. Ringwalburg</b> Presentatie door dhr. Post.</p> <p>Woensdag 14 mei a.s. is er een informatieavond over het project Ringwalburg in dorps huis De Schutse.</p> <p>Eindproducten 2025:</p>	
--	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Een bruikbaar archeologisch onderzoek.</li> <li>- Een gedragen voorlopig ontwerp voor het openbaar gebied.</li> <li>- Een beeldkwaliteitsplan voor de omringende percelen.</li> <li>- Een inrichtingsplan met een beeldbepalend kunstobject voor het museum en omgeving.</li> </ul> <p>De plannen worden na de zomer opgeleverd, waarna het vergunningetraject en uitvoering, na bestuurlijke besluitvorming, volgen.</p> <p>Samenvattend: een combinatie van een aantal beperkte ingrepen die gezamenlijk de kwaliteit van de Ringwalburg enorm zullen verbeteren.</p> <p><u>Vragen/opmerkingen:</u> Mw. Van Burg vraagt of er ook aandacht is voor het parkeerterrein.</p> <p>Dhr. Post legt uit dat het parkeerterrein is meegenomen in het schetsontwerp voor de erfgoeddeal. Er is aandacht voor het behoudt van het aantal parkeerplaatsen.</p> <p style="text-align: center;"><b>j. Herontwikkeling gemeentewerkplaats</b></p> <p>Dit project staat on hold. Achter de schermen wordt gewerkt aan de tekeningen om de volkstuintenvereniging en een dorpsboomgaard te realiseren.</p>	
5.	Wat verder ter tafel komt	-	
6.	Sluiting	Mw. Van Burg dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.	