

**Datum** : 16 januari 2026  
**Tijd** : 09:30 uur  
**Locatie** : TEAMS  
**Kopie naar** :  
**Opgesteld door** : Giovanna Ellis

**Aanwezig** : Namens gemeente Schouwen-Duiveland:  
Dhr. R. de Winter  
Dhr. H. Post  
Mw. A.M.J. van Burg

Namens de ondernemersvereniging:  
Mw. van den Akker

Namens de dorpsraad:  
Dhr. J. van Veenhuizen

**Afwezig** : Dhr. G.J. Benou (gemeente)  
Dhr. J.E. Kelder (dorpsraad)  
Mw. J.G. Smit (gemeente)

Nr.	Onderwerp	Behandeling / Afspraken	Aktie door:
1.	Opening	Mw. van Burg heet alle aanwezigen hartelijk welkom en opent de vergadering.	
2.	Mededelingen	-	
3.	Vaststellen verslag vorige vergadering d.d. 19-12-2025	Aanwezigen hebben geen aanvullingen/wijzigingen op het concept verslag. Het verslag van 19 december 2025 is definitief vastgesteld.	
4.	Stand van zaken	<p><i>a. Herinrichting centrum Haamstede (inclusief evaluatie)</i>  Begin februari vindt wederom intern overleg plaats naar aanleiding van de openstaande actiepunten van de evaluatie (d.d. 3 november 2025). Er resten met name verkeerskundige aandachtspunten.</p> <p>Mevr. van den Akker levert binnenkort de input vanuit de dorpsraad en ondernemersvereniging aan met betrekking tot het fietsparkeren.</p> <p>De resterende definitieve armaturen worden in week 05 aangebracht op de historische verlichting in het centrumgebied.</p> <p><i>b. Herinrichting Kloosterweg</i>  Het informele voetpad dat naast het fietspad loopt (het gedeelte vanaf Nieuw-Haamstede tot aan het dorp) wordt in zijn geheel nagelopen en waar nodig opnieuw bestraat. Binnen de beschikbare ruimte in het profiel.</p> <p>De gemeentelijke werkzaamheden lopen op schema. Vorige week heeft overleg plaatsgevonden met Evides over het vervangen van een gedeelte van de waterleiding. Dit zal plaatsvinden aansluitend aan de</p>	

	<p>gemeentelijke werkzaamheden, naar verwachting tussen medio maart en 24 april 2026.</p> <p>De opening van de Kloosterweg vindt plaats op vrijdagmiddag 17 april 2026. Alle omwonenden aan de Kloosterweg en alle omwonenden rondom de gebruikte omleidingsroutes ontvangen een persoonlijke uitnodiging om bij de opening aanwezig te zijn.</p> <p><i>c. Herinrichting Weststraat/Burghseweg</i> Bij de volgende bouwvergadering in februari wordt bezien of de werkzaamheden aan de voorzijde van Market Plaza (fase 7) uitgevoerd kunnen worden. Mocht blijken dat het qua planning niet haalbaar is, dan worden de werkzaamheden uitgevoerd voorafgaand aan de herinrichting centrum Burgh, eind september 2026. Vooralsnog lijkt de planning haalbaar.</p> <p>Voor het overige zijn er weinig meldingen vanuit de omgeving en als deze er zijn, dan worden ze snel opgepakt door Van Gelder.</p> <p><i>d. Mobiliteitshub(s)</i> Het definitieve rapport voor alle hubs op Schouwen-Duiveland is op 16 december 2025 vastgesteld door het college (ontwerpen en te doorlopen procedures). De subsidies zijn aangevraagd.</p> <p>Op dinsdag 13 januari heeft een constructief en positief overleg plaatsgevonden met de Provincie. Hierbij sloten ook mensen aan vanuit het OPOV (reizigersorganisatie openbaar vervoer).</p> <p>De opdracht voor het opstellen van de BOPA's is verleend aan KuiperCompagnons. Zij zijn al gestart met het opstellen van de BOPA's voor alle 6 locaties, inclusief de uit te voeren onderzoeken. Op 21 januari wordt het veldwerk ten behoeve van de bodemonderzoeken uitgevoerd (Kraaijensteinweg en Oosterland). Voor de Kraaijensteinweg is dit nodig, omdat de nieuw aan te leggen parkeerplaatsen worden aangelegd om niet eerder onderzochte grond.</p> <p>Uit de evaluatie Herinrichting centrum Haamstede is voortgekomen dat de wegenvverf voor de hub c.q. het busvervoer in het voorjaar opnieuw wordt aangebracht op het eerste deel van de Kriekemeet.</p> <p><i>e. Kop van Haamstede</i> Aanstaande dinsdag besluit het college over de aankoop van het perceel met opstal van de katholieke kerk. De concept koopovereenkomst is door de vertegenwoordiging van de katholieke kerk in orde bevonden. Als het college akkoord gaat, moeten de beslissingsbevoegde organen van de katholieke kerk ook nog akkoord gaan (parochie en bisdom).</p> <p>Bureau Juust levert over ongeveer twee weken het conceptrapport op over het parkeren. In de stuurgroep vergadering van maart wordt het rapport gepresenteerd door Bureau Juust.</p> <p>Dhr. Post en dhr. de Winter hebben eind januari een overleg gepland staan met de Veiligheidsregio Zeeland over de locatiestudie (quick scan) voor de nieuwe brandweerpost. Er zijn diverse locaties beschouwd en in beeld voor verplaatsing.</p>	
--	---	--

		<p><i>f. Maatregelen Bernhardstraat</i> Vanaf april t/m uiterlijk juni 2026 worden de fysieke maatregelen uitgevoerd. Met twee huishoudens aan het begin van de Zandweg (aan de even zijde) wordt overleg gepleegd over de aanleg van het voetpad, aangezien deze kort op de perceelgrens komt te liggen. Dan ronden we in februari het uitvoeringsontwerp af en volgt een raming. De verwachting is dat de totale kosten passen binnen het budget dat de raad heeft meegegeven voor de maatregelen.</p> <p>Maandelijks worden de resultaten van de metingen met de smileys gepubliceerd op de website van de Dorpsvisie door middel van een infographic. Om de paar weken worden de smileys in een ander wegvak geplaatst.</p> <p><i>g. Inprikker / kruising N57 met Weeldeweg</i> Geen bijzonderheden, aangezien Rijkswaterstaat onlangs kenbaar heeft gemaakt in 2026 nog geen (voorbereidende) werkzaamheden te doen voor aanpassing van de kruising N57/Weeldeweg.</p> <p><i>h. Ringwalburg</i> Op 21 januari 2026 wordt een inloopmiddag georganiseerd, waarbij de omwonenden hun archeologische vondsten samenhangend met de Ringwalburg kunnen tonen aan een specialist.</p> <p>Het uitvoeren van een aanvullend (archeologisch) booronderzoek vindt binnenkort plaats. Het beeldkwaliteitsplan is zo goed als afgerond en ligt ter toetsing voor bij de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.</p> <p>Verder wordt een oplossing voor de parkeerdruk in en rond Burgh onderzocht. Er is een locatie in beeld. De gemeente werkt momenteel aan enkele schetsontwerpen en bespreekt die eerst met direct belanghebbende(n).</p> <p><i>i. Herontwikkeling gemeentewerkplaats</i> Een vervolgoverleg met de volkstuintenvereniging en de Dorpsraad is ingepland.</p> <p>De quick scan Flora en Fauna wordt momenteel uitgevoerd, zodat we tijdig weten welke natuurwaarden er zijn en hoe we hiermee rekening kunnen houden.</p> <p><i>j. Herinrichting centrum Burgh</i> De werkgroep heeft afgelopen maandag haar advies opgeleverd. Begin volgende maand wordt de antwoordnotitie op het advies van de werkgroep toegestuurd. Tijdens de projectgroep aanstaande maandag wordt de laatste versie van het definitieve, voorlopige ontwerp doorgenomen. De intentie is om het ontwerp op 10 februari door het college te laten vaststellen.</p> <p>Vanuit de werkgroep is verzocht om de status van onderhoud van de muur rondom de kerk na te zien. Gebouwenbeheer inventariseert de status van de muur, waarna in overleg met het kerkbestuur wordt getreden om te bezien of de muur onderhoud nodig heeft. En zo ja, wanneer en hoe worden de kosten dan verdeeld.</p> <p>De aanbesteding voor de bouwteamfase van het project loopt, met als doel begin maart een aannemer te selecteren die met de gemeente het</p>	
--	--	--	--

		<p>ontwerpproces en de uitvoering kan oppakken. De uitvoering start na de kustmarathon.</p> <p>De werkgroep is gevraagd om na te denken over de toevoeging van een bijzonder element in de openbare ruimte. Een eerste idee is een overdekt prieel, met daaronder een picknickbank in de vorm van een peer. Uiterlijk in april levert de werkgroep een idee aan, waarna een toetsing volgt op kosten en door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.</p> <p><i>k. Kunst, cultuur en erfgoed</i> Geen bijzonderheden.</p>	
5.	Wat verder ter tafel komt	<p>Mevr. van den Akker geeft aan dat vanuit het vorige bestuur van de BIZ een werkgroep is opgestart, die zich richt op 'verbinding'. De werkgroep wordt nieuw leven ingeblazen, waarbij de mogelijkheden worden onderzocht om kunstenaars opdracht te geven om een 'object' te ontwerpen dat kan worden geplaatst bij de entrees van de diverse kernen en ook verwijst naar de identiteit/het DNA van die kern (bijvoorbeeld een vuurtoren voor Nieuw-Haamstede). Zodra er een lijst met mogelijke locaties gereed is, dan vindt overleg plaats met de gemeente over de geschiktheid en randvoorwaarden voor dergelijke objecten.</p>	
6.	Sluiting	<p>Mw. van Burg dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.</p>	