

Datum : 31 juli 2026
Tijd : 09:30 uur
Locatie : TEAMS
Kopie naar :
Opgesteld door : Giovanna Ellis

Aanwezig : Namens gemeente Schouwen-Duiveland:
Dhr. R. de Winter
Dhr. H. Post
Mw. A.M.J. van Burg

Namens de dorpsraad:
Dhr. J.E. Kelder

Namens de ondernemersvereniging:
Mw. E. van den Akker

Afwezig : Dhr. G.J. Benou (gemeente)
Mw. J.G. Smit (gemeente)

Nr.	Onderwerp	Behandeling / Afspraken	Aktie door:
1.	Opening	Mw. van Burg heet alle aanwezigen hartelijk welkom en opent de vergadering.	
2.	Vaststellen agenda en mededelingen	Aanwezigen hebben geen verdere aanvullingen/wijzigingen op de agenda, de agenda is hiermee vastgesteld.	
3.	Vaststellen verslag vorige vergadering d.d. 03-07-2026	Aanwezigen hebben geen aanvullingen/wijzigingen op het concept verslag. Het verslag van 3 juli 2026 is definitief vastgesteld.	
4.	Stand van zaken	<i>a. Herinrichting Kloosterweg</i> Zowel het Witte Kruis, VRZ (brandweer) als de politie hebben de 'uitrukgegevens' en/of meldingen van de Kloosterweg over de afgelopen drie jaar aangeleverd. Deze input wordt voor zover mogelijk meegenomen in de evaluatie, want is niet erg concreet en enigszins versnipperd. De Belangenvereniging stuurt de vragenlijst ten behoeve van de evaluatie morgen per e-mail naar haar 300 leden. De enquête van de Dorpsraad wordt vandaag per post verzonden naar de omgeving van de Kloosterweg. Op 18 augustus voert Sweco een schouw uit nabij de Kloosterweg. Bij de schouw is naast een verkeerskundige (Jan d'Haens) ook een civiele technicus aanwezig die objectief toetst of hetgeen op de uitvoeringstekening is opgenomen, daadwerkelijk in de praktijk is uitgevoerd. Hierbij zal ook nagezien worden of de plateaus voldoen aan de gestelde richtlijnen. Namens de gemeente zijn Ricardo en Dijon (civiel projectleider) ook aanwezig.	

		De tellussen zijn al op verschillende plaatsen aan de Kloosterweg geplaatst (2^e ronde). <i>b. Herinrichting Weststraat/Burghseweg</i> Er zijn nog enkele opleverpunten voor het 'groen'. Dit wordt in het najaar verder opgepakt. Van Gelder heeft alle andere opleverpunten in de Burghseweg/Weststraat afgewikkeld. <i>c. Mobiliteitshub(s)</i> De BOPA hub Kraaijensteinweg ligt nog ter inzage. Na de termijn van bezwaar/beroep, is begin september een afspraak ingepland met de aannemer (de Bokx) om de uitvoering op te gaan starten. Uitvoering is in 4^e kwartaal 2026 gepland. <i>d. Kop van Haamstede</i> Het concept parkeeronderzoek betreft de tekstuele vertaling van de presentatie, zoals deze eerder door Jan d'Haens van Sweco is verzorgd in de stuurgroep. De conclusie van het rapport is dat er ruim voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn in de nieuwe situatie. Er zal gewerkt gaan worden met een parkeerregime voor het kort parkeren en een voor het lang parkeren. Er zijn verschillende mogelijkheden voor de wijze waarop het kort parkeren georganiseerd kan worden. Bijvoorbeeld betaald parkeren met een slagboom (dit geniet niet de voorkeur), een blauwe zone of de eerste twee uur gratis parkeren en daarna betaald parkeren. Het parkeerterrein aan de Kriekemeet blijft in eigendom van de gemeente. Tijdens de stuurgroep is de rapportage over parkeren (Sweco) ter vaststelling voorgelegd, waarbij geldt dat deze rapportage momenteel als 'richtinggevend' kan worden bestempeld. Op het moment dat het project verder wordt opgepakt, gaan we de rapportage verder uitwerken en/of duiden in relatie tot het ontwerp van het gebied. De rapportage wordt door de aanwezige stuurgroep leden unaniem vastgesteld. Dhr. de Winter heeft gisteren laten nagaan wat de bezetting was van het parkeerterrein van de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Dapperweg. Om 11.30 uur stonden hier slechts 8 auto's geparkeerd, waarvan een aantal vaste gebruikers uit de omgeving. Mevr. van den Akker geeft aan dat aan het begin van de Zandweg de bebording voor het parkeren voor het centrum nog ontbreekt. Ook vanaf de Kriekemeet (via het Schoolplein naar de Dapperweg) ontbreekt deze nog. Dhr. de Winter geeft aan dat in het najaar een evaluatie op de agenda staat voor centrum Haamstede. Dit punt zal dan ook worden meegenomen. Het behoort tot de mogelijkheden om volgend jaar de bebording te intensiveren, door enkele maanden per jaar de bebording ook op de Kriekemeet te plaatsen, zodat het parkeerterrein van de Christelijke Gereformeerde Kerk beter gevonden wordt door bezoekers. <i>e. Ringwalburg</i> De resultaten van het aanvullend booronderzoek zijn bekend en het rapport is in concept aangeleverd bij de RCE. Vanuit de uitgevoerde onderzoeken zijn enkele anomalieën aangetroffen, maar deze zijn onvoldoende om hier concrete conclusies uit te trekken. De gracht rondom de ringwalburg is enkel gevuld met zand en hier zijn geen archeologische waarden aangetroffen. Dit is positief, omdat de	
--	--	---	--

		opgave voorligt vanuit de Erfgoed Deal om dit gedeelte verder ecologisch te ontwikkelen en te 'vernatten'. Er zijn dan ook geen belemmeringen om de opgave uit te voeren. Er worden geen vervolgonderzoeken voorgesteld/ geadviseerd door Artefact en het archeologisch onderzoek is dan ook afgerond. <i>f. Herontwikkeling gemeentewerkplaats</i> Het college heeft op 21 juli een besluit genomen over het raadsvoorstel voor sanering en herinrichting tot volkstuintencomplex en dorpsboombaard. De intentie is om de gemeenteraad in september een besluit te laten nemen om dit project verder op te pakken en de financiële middelen vrij te maken. Volgende week wordt de opdracht verstrekt aan Aannemingsbedrijf de Bokx om in een bouwteam het plan met ons uit te werken. Eind augustus vindt het startoverleg plaats. De volkstuintenvereniging en de Dorpsraad worden betrokken bij het ontwerpproces. <i>g. Herinrichting centrum Burgh</i> Het definitief ontwerp is drie weken geleden door het college vastgesteld en alle financiële middelen zijn vrijgemaakt. Op dit moment wordt gewerkt aan de laatste details, zoals het maken van afspraken met ondernemers in het plangebied over wegafsluitingen en wegomleidingen. Na de vakantie, als partijen het eens zijn over de exacte aanneemsom, wordt formeel opdracht gegeven aan Van Gelder. Op 31 augustus wordt aangevangen met de werkzaamheden aan de Leliëndaleweg. <i>h. Parkeerterrein van Citterspad</i> Volgende maand levert BplusB een offerte aan om het schetsontwerp van het parkeerterrein een slag verder te brengen. Hierna zal ook een raming opgesteld worden. <i>i. Herinrichting Hogeweg</i> Er is opdracht verstrekt aan BplusB voor het maken van het schetsontwerp en voorlopig stedenbouwkundig ontwerp. Het startoverleg voor de projectgroep vindt plaats op dinsdag 8 september. De dorpsraad wordt verzocht om de naam van een vertegenwoordiger namens de Dorpsraad en een individuele bewoner aan te leveren voor de projectgroep. Met Stedin en Evides zijn basisafspraken gemaakt over de opgaves die beide partijen hebben in het plangebied. We gaan 'netwerk gestuurd' ontwerpen. Naar verwachting starten de gemeentelijke werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2028, omdat de kabel- en leidingbeheerders het 4^e kwartaal van 2027 nodig hebben voor hun werkzaamheden. De nodige onderzoeken (archeologie, ecologie) zijn al uitgezet en de resultaten worden in het najaar opgeleverd.	
5.	Wat verder ter tafel komt	-	
6.	Sluiting	Mw. van Burg dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering. Datum volgende vergadering is 28 augustus om 9.30 uur.	Dorps raad