

Datum : 28 augustus 2026

Tijd : 09:30 uur

Locatie : TEAMS

Kopie naar :

Opgesteld door : Giovanna Ellis

Aanwezig : Namens gemeente Schouwen-Duiveland:

Dhr. R. de Winter

Dhr. H. Post

Mw. A.M.J. van Burg

Namens de dorpsraad:

Dhr. J.E. Kelder

Namens de ondernemersvereniging:

Mw. E. van den Akker

Afwezig : Dhr. G.J. Benou (gemeente)

Mw. J.G. Smit (gemeente)

Nr.	Onderwerp	Behandeling / Afspraken	Aktie door:
1.	Opening	Mw. van Burg heet alle aanwezigen hartelijk welkom en opent de vergadering.	
2.	Vaststellen agenda en mededelingen	Aanwezigen hebben geen verdere aanvullingen/wijzigingen op de agenda. De agenda is hiermee vastgesteld.	
3.	Vaststellen verslag vorige vergadering d.d. 31-07-2026	Aanwezigen hebben geen aanvullingen/wijzigingen op het concept verslag. Het verslag van 31 juli 2026 is definitief vastgesteld.	
4.	Stand van zaken	<i>a. Herinrichting Kloosterweg</i> Over twee weken vindt het startoverleg met de aannemer plaats in het kader van de resterende werkzaamheden en asfaltonderhoud J.J. Boeijesweg. Het fietspad tussen de kruising Kloosterendaele en het begin van het plangebied wordt omwille van de verkeersveiligheid in breedte teruggebracht van 3,5 meter naar 3 meter breed. De bewoners aan de Kloosterweg hebben anders geen zicht op het fietspad, als zij hun uitrit verlaten. Deze aanpassing is nodig vanwege de verkeersveiligheid. Met de aannemer wordt vooruitlopend op de evaluatie alvast gekeken naar de verzakking van de weg aan de drempel bij de Binnenduin (nabij de sloot). De gemeente is nog in afwachting van input van de enquête van de Belangenvereniging. Naar verwachting volgt dit volgende week. De reactiemogelijkheid van de enquête die de Dorpsraad heeft uitgezet loopt tot 1 september. Hierna zal de Dorpsraad de input zo snel mogelijk aanleveren bij dhr. de Winter.	

		De resultaten van de tellussen die in juni en augustus op diverse plaatsen aan de Kloosterweg zijn geplaatst, zijn binnen. De smileys kunnen helaas niet uitgelezen worden, dus uit deze bron kan geen informatie worden gewonnen. Er is twee keer een schouw uitgevoerd. Tijdens de laatste schouw was naast een verkeerskundige ook een civiele technicus aanwezig. Hij heeft objectief getoetst of hetgeen op de uitvoeringstekening is opgenomen, daadwerkelijk in de praktijk is uitgevoerd en dit voldoet aan de richtlijnen. De resultaten zullen vastgelegd worden in een deelrapportage. Gebleken is dat niet alle opgangen van de drempels in overeenstemming zijn met de richtlijnen. <i>b. Herinrichting Weststraat/Burghseweg</i> Dit punt wordt van de agenda gehaald. <i>c. Mobiliteitshub(s)</i> De BOPA voor de locatie Kraaijensteinweg is onherroepelijk geworden. Op 9 september staat een afspraak ingepland met de aannemer (de Bokx) om de uitvoering op te gaan starten. Uitvoering is in 4e kwartaal 2026 gepland. <i>d. Kop van Haamstede</i> Dhr. de Winter en dhr. Post hebben afgelopen dinsdag een overleg gehad met een vertegenwoordiging van de huisartsenpraktijk. De intentie van de huisarts is om op de huidige locatie tot (ver)nieuwbouw over te gaan. Afgesproken is dat de gemeente suggesties aandraagt die kunnen dienen als tijdelijke locatie in het geval van verbouw/nieuwbouw. Ook kijkt de gemeente na wat de huidige bestemming is van het gehele perceel en wat dit betekent voor onderzoek naar stikstofdepositie. <i>e. Ringwalburg</i> Dhr. Post heeft een mail van een omwonende aan de ringwalburg ontvangen. De omwonende is van mening dat de genomen foto's waarop de achtertuin van omwonende in beeld is, in strijd zijn met de AVG en wenst de foto niet opgenomen te zien in het beeldkwaliteitsplan. De foto zal uit het beeldkwaliteitsplan verwijderd worden. De RCE toetst het rapport van het uitgevoerde archeologische onderzoek formeel en brengt hier een advies over uit. Het ontwerp van de overgang van het gebouw van het museum naar de tuin wordt door DaF Architecten nader uitgewerkt. <i>f. Herontwikkeling gemeentewerkplaats</i> Het voorstel wordt op 7 september in de commissie behandeld. De intentie is om de gemeenteraad in september een besluit te laten nemen om dit project verder op te pakken en de financiële middelen vrij te maken. Tussentijds is nog een raadsbrief verzonden over mogelijk hogere kosten, omdat de btw over de werkzaamheden sanering en herinrichting van het deel van de volkstuinen kostprijsverhogend is. Gisteren heeft het startoverleg met aannemer de Bokx plaatsgevonden in het kader van het bouwteam.	
--	--	--	--

		<i>g. Herinrichting centrum Burgh</i> Op 17 september wordt een inloopavond voor omwonenden georganiseerd over de fasering en de planning. Maandag 31 augustus wordt aangevangen met de werkzaamheden aan de Leliëndaleweg. Volgende week wordt de opdracht verleend aan Van Gelder. Rondom de kerk zijn proefsleuven gegraven. Er zijn botten, munten en een voormalige kerkmuur aangetroffen. De rapportage van Artefact wordt afgewacht om te bezien hoe er in de uitvoering mee omgegaan dient te worden. <i>h. Parkeerterrein van Citterspad</i> De offerte van BplusB om het schetsontwerp van het parkeerterrein een slag verder te brengen, is vanmorgen aangeleverd. De gemeente verleend op korte termijn opdracht, maar het verdere ontwerp wordt pas over een maand of twee opgepakt. Dhr. de Winter en de eigenaar van Pannekoekenmolen de Graanhalm gaan na afloop van het zomerseizoen met elkaar om tafel over het plan van het parkeerterrein. <i>i. Herinrichting Hogeweg</i> Namens de Dorpsraad sluit dhr. John van Veenhuizen aan bij de projectgroep. In beginsel is mevr. Anne-Mieke van Waveren een vertegenwoordiger namens de inwoners. Dhr. Kelder gaat na of er ook een bewoner van de Hogeweg zelf bij de projectgroep kan aansluiten. Stedin heeft te kennen gegeven alleen de midden spanning te gaan vervangen en niet de laagspanning en gasleiding. Waarschijnlijk leidt dit ertoe dat Evides de waterleiding ook niet gaat vervangen. Dit dient nog formeel bevestigd te worden. De heer de Winter heeft Stedin wel per e-mail duidelijk gemaakt dat men binnen vijf jaar na oplevering van de Hogeweg geen werkzaamheden (uitgezonderd calamiteiten) mag verrichten in dit gebied.	Dhr Kelder
5.	Wat verder ter tafel komt	-	
6.	Sluiting	Mw. van Burg dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering. Datum volgende vergadering is 25 september om 9.30 uur.	